

INFORME RAZONADO N.º E-IR0307154031-2025

CUADRO DE EVALUACION DE PROVEEDORES ADJUDICADOS ID 5350-1-LE25, "CONTAINER SALA MODULAR 6X6M / 36M2, CESFAM ESTACION", DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

CUADRO DE EVALUACION PROVEEDORES ADJUDICADOS

Vallenar, 07/03/2025

1) Identificación de la propuesta

ID 5350-1-LE25 "CONTAINER SALA MODULAR 6X6M / 36M2, CESFAM ESTACION", DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. –

1	Clasificación ONU: 30201803 Cantidad: 1 Nombre: Unidades para contenedores Especificaciones del Comprador: Container Sala Modular 6x6 m/ 36 m2 - plana libre
---	---

Proveedor	Nombre de la Oferta	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Precio 30%	Esp. Técnicas 30%	Experiencia 20%	Tiempo Entrega 10%	Garantía 10%	% Total
AR Ingeniería Modular	Container Sala Modular 6x6m 36m2 Cesfam Estación	Sala modular 36 m2. Oferta tiene 12 meses de garantía por cualquier daño o desperfectos de la sala modular	1	16615000	24%	30%	20%	10%	10%	94%
Mecmin	ADQUISICIÓN DE CONTAINER SALA MODULAR CESFAM ESTACIÓN	- El valor incluye todo tipo de gastos generales, utilidades, impuestos, seguros, pólizas y en general cualquier otro gasto en que se pueda incurrir, para mantener la continuidad del servicio.	1	13396000	30%	30%	20%	5%	10%	95%
GRAS	Container Sala Modular 6x6m36m2 Cesfam Estación	Container Sala Modular 6x6 m 36 m2 - plana libre	1	14500000	28%	30%	20%	10%	10%	98%
EL REY DE LA CASA PREFABRICADA LIMITADA LTDA	Container Sala Modular 6x6m36m2 Cesfam Estación	Container Sala Modular 6x6m36m2, según especificaciones técnicas	1	13950000	29%	30%	20%	10%	10%	99%
SOLMEX LTDA.	ADQUISICIÓN SALA 6X6 CON FUNDACIONES Y RAMPA. SEGÚN EETT SOLMEX ADJUNTAS.	ADQUISICIÓN SALA 6X6 CON FUNDACIONES Y RAMPA. SEGÚN EETT SOLMEX ADJUNTAS.	1	21676850	19%	30%	20%	5%	10%	84%

De acuerdo con la revisión de antecedentes adjuntos, se sugiere adjudicar al proveedor **EL REY DE LA CASA PREFABRICADA LIMITADA.**, cumple con todos los criterios requeridos en la presente licitación. -

Observaciones:

Precio: Se evaluó el Menor valor ofertado/valor oferta evaluada) *100

Plazo Entrega: Los oferentes MECMIN Y SOLMEX, ofrecen un plazo de entrega de 20 días, se evalúan con 5%, a diferencia de los demás oferentes que ofrece un tiempo menor de entrega. -



Según evaluación de oferta para la licitación **5350-1-LE25**, que dice relación a adquisición de “**CONTAINER SALA MODULAR 6X6M / 36M2, CESFAM ESTACION**”, **DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL**, al proveedor indicado por un monto total de **\$16.600.500.-** impuesto incluido.

Se ingresa dicho informe razonado a la licitación para la revisión.

VVJM /crpp

