



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DEPTO. DE LICITACIONES

<

DECRETO APRUEBA MODIFICACION DE
CONTRATO DE LA PROPUESTA PUBLICA ID
2322-284-LE13 "CONSTRUCCIÓN
SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE
INCAHUASI".

VALLENAR, 22 ENE. 2015

DECRETO EXENTO Nº 0294 /

VISTOS:

1. El Decreto Exento Nº 6311 de fecha 19 de Diciembre de 2013, mediante el cual se llama licitación pública ID 2322-284-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI"
2. El Decreto Exento Nº 685 de fecha 4 de Febrero de 2014, aprueba Adjudicación Orden de Compra Propuesta Pública ID 2322-284-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI".
3. Las Bases Administrativas Especiales y Reglamento Interno de Contrataciones y Adquisiciones de la municipalidad y antecedentes elaborados por este Municipio para la ejecución del Estudio ID 2322-284-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI".
4. El Contrato a Suma Alzada entre la I. Municipalidad de ValLENAR e Ingeniería y Servicios Bonani y Riveros Ltda., de fecha 28 de febrero de 2014.
5. El Decreto Exento Nº 1176 de fecha 3 de marzo de 2014, mediante el cual se aprueba contrato de la licitación pública ID 2322-284-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI"
6. La carta CNº: 12/14, de fecha 25 de junio de 2014, de Ingeniería y Servicios B y R Ltda., solicitud de aumento de plazo
7. La Modificación de Contrato a Suma Alzada entre la I. Municipalidad de ValLENAR e Ingeniería y Servicios Bonani y Riveros Ltda., de fecha 27 de junio de 2014.
8. La carta CNº: 49/14, de fecha 24 de octubre de 2014, de Ingeniería y Servicios B y R Ltda., solicitud de aumento de plazo
9. El Decreto Exento Nº 4188 de fecha 11 de agosto de 2014, mediante el cual se aprueba modificación de contrato de la licitación pública ID 2322-284-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI"
10. La Modificación de Contrato a Suma Alzada entre la I. Municipalidad de ValLENAR e Ingeniería y Servicios Bonani y Riveros Ltda., de fecha 24 de octubre de 2014.
11. La carta CNº: 65/14, de fecha 18 de diciembre de 2014, de Ingeniería y Servicios B y R Ltda., solicitud de aumento de plazo



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DEPTO. DE LICITACIONES

13. La ley N° 19.886 de Compras de Públicas.
14. La Ley N° 18.695, orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones Posteriores.

DECRETO:

1.- APROBACION DE MODIFICACION DE CONTRATO DE EJECUCION:

Apruébese la modificación del Contrato de Ejecución del Estudio de fecha 28 de Febrero del 2014, suscrito entre la Municipalidad de Vallenar y INGENIERIA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LTDA., para la ejecución de la obra ID 2322-284-LE13 "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI".

2.- MODIFICACION PLAZOS DE EJECUCION:

El plazo de ejecución se modifica ampliándolo en 90 días corridos, por lo cual la nueva fecha de término contractual corresponde al 24 de marzo de 2015.

TOMESE CONOCIMIENTO, ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


PAMELA PEREZ CAVIERES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)




CRISTIAN TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA

DISTRIBUCIÓN:

- Interesado
- SUBDERE
- Contraloría Regional de Atacama
- Dirección de Asesoría jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Administración y Finanzas
- Encargada de Licitaciones/SECPLA
- Secretaría Comunal de Planificación
- Arch. Of. de Partes ✓

CTR/PPC/LZG/ERF/SMA/sma.-