



**APRUEBA MODIFICACION CONTRACTUAL DE LA OBRA, "MEJORAMIENTO PILETAS PLAZA AMBROSIO O`HIGGINS, VALLENAR". ID-2322-121-LP19**

**VALLENAR, 25 AGO. 2020**

01851  
**DECRETO EXENTO N°**

**VISTOS:**

- El Decreto Exento N° **03158** de fecha 04 de septiembre del 2019, Aprueba adjudicación Propuesta Pública, ID2322-121-LP19, de la Obra "**MEJORAMIENTO PILETAS PLAZA AMBROSIO O`HIGGINS, VALLENAR**".
- El Decreto Exento N° **03387** de fecha 25 de septiembre del 2019, Aprueba contrato, ID2322-121-LP19, suscrito entre Constructora Santa Inés Ltda. y la I. Municipalidad de ValLENAR, de la Obra, "**MEJORAMIENTO PILETAS PLAZA AMBROSIO O`HIGGINS, VALLENAR**".
- El Decreto Exento N° **03507** de fecha 04 de octubre del 2019, Designa Inspector técnico de la Obra, "**MEJORAMIENTO PILETAS PLAZA AMBROSIO O`HIGGINS, VALLENAR**".
- El Decreto Exento N° **630** de fecha **25** de febrero del 2020, Aprueba ampliación de plazo en 45 días corridos de la Obra, "**MEJORAMIENTO PILETAS PLAZA AMBROSIO O`HIGGINS, VALLENAR**".
- El Decreto Exento N° **975** de fecha **21** de abril del 2020, Aprueba ampliación de plazo en 60 días corridos de la Obra, "**MEJORAMIENTO PILETAS PLAZA AMBROSIO O`HIGGINS, VALLENAR**".
- El Decreto Exento N° **1075** de fecha **15** mayo del 2020, Rectifica Decreto Exento N°630 y Decreto Exento N°975 de la Obra, "**MEJORAMIENTO PILETAS PLAZA AMBROSIO O`HIGGINS, VALLENAR**".



- El Decreto Exento N° 1084 de fecha 18 de mayo del 2020, Aprueba ampliación de plazo en 30 días corridos de la Obra, “MEJORAMIENTO PILETAS PLAZA AMBROSIO O`HIGGINS, VALLENAR”.
- El Decreto Exento N° 1137 de fecha 28 de mayo del 2020, Aprueba Modificación Contractual de la Obra, “MEJORAMIENTO PILETAS PLAZA AMBROSIO O`HIGGINS, VALLENAR”.
- El Decreto Exento N° 1197 de fecha 11 de junio del 2020, Aprueba Modificación Contractual de la Obra, “MEJORAMIENTO PILETAS PLAZA AMBROSIO O`HIGGINS, VALLENAR”.
- Carta del contratista, de fecha 13 de julio del 2020, en que solicita ampliación de plazo en 15 días corridos.
- Providencia N° 1440, de fecha 13 de julio de 2020, en que se autoriza la ampliación de plazo en 15 días corridos, quedando como nueva fecha de término el 28 de julio de 2020.
- Carta del contratista, de fecha 29 de julio del 2020, en que solicita ampliación de plazo en 30 días corridos.
- Providencia N° 1492, de fecha 31 de julio de 2020, en que se autoriza la ampliación de plazo en 30 días corridos, quedando como nueva fecha de término el 27 de agosto de 2020.
- Informe N° 44 de fecha 17 de agosto del 2020, de Jefe de Ejecución a Alcalde de la Comuna.
- Autorizado mediante Providencia N° 139, de fecha 18 de agosto de 2020.
- **Ley 19.880, Art 52.** ESTABLECE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO.
- Teniendo presente las atribuciones que me confiere La **Ley N° 18.695**, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

## DECRETO

- I. Apruébese la Modificación Contractual, por ampliación de plazo por 45 días corridos, quedando como nueva fecha de término contractual el día 27 de agosto de 2020.



como nueva fecha de término contractual el día 27 de agosto de 2020.

II. Apruébese la Reprogramación financiera de la obra.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**NANCY FARFAN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**JORGE VILLALOBOS RODRIGUEZ**  
**ALCALDE (S) DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Contraloría Regional de Atacama.
- Administrador Municipal.
- Dirección de Asesoría Jurídica. (DAJ)
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas. (DAF)
- Dirección de Obras Municipales (2)
- Secretaria Comunal de Planificación (SECPLA)
- Contratista: Constructora Santa Inés
- Of. Transparencia Municipal
- Arch.Of. de Partes

JVR/NFR/MMY/EI/AVIAN/ia



**MODIFICACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS  
"MEJORAMIENTO PILETAS PLAZA AMBROSIO O'HIGGINS, VALLENAR"  
ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
Y  
LA EMPRESA CONTRATISTA SANTA INES LTDA**

En Vallenar a 25 días del mes de agosto del año Dos Mil veinte, entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar, ubicada en la ciudad de Vallenar, calle Plaza N°25 en adelante El "Mandante", representada legalmente por su Alcalde (S) Sr. **JORGE VILLALOBOS RODRIGUEZ**, funcionario público, chileno, RUT N° [REDACTED] domiciliado para estos efectos en Plaza O'Higgins N°25 Vallenar, en adelante "La Municipalidad", y por otra parte **LA EMPRESA CONTRATISTA SANTA INES LTDA.**, RUT: [REDACTED] representada Legalmente por el Sr. **LUIS ANTONIO BUGUEÑO GOMEZ**, RUT [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] ambos mayores de edad, los que proceden a celebrar la siguiente modificación del Contrato de Obras.

**PRIMERO**

**AMPLIACION DE PLAZO:** Amplíese el plazo contractual de la Obra en 45 días corridos a partir del 14 de julio del 2020, quedando como nueva fecha de término contractual el día 27 de agosto del 2020.

**SEGUNDO**

**CERTIFICADO DE FIANZA:** El Certificado de Fianza que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato y buena ejecución de la obra, deberá modificar su fecha de vencimiento, al 27 de septiembre de 2021.

**TERCERO**

**REPROGRAMACION FINANCIERA:** Apruébese la Reprogramación Financiera de la Obra, adjunta a la presente modificación Contractual y que forma parte integral de la misma.

**CUARTO**

Las demás cláusulas, del presente contrato de obras se mantienen inamovibles, y por lo tanto no se modifican.

**QUINTO**

El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.



SEXTO

Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar, Tercera Región.

  
CONSTRUCTORA SANTA INÉS LTDA  
RUT: [REDACTED]  
CONSTRUCTORA SANTA INÉS LTDA  
[REDACTED]  
csi.construccion@gmail.com

  
  
JORGE VILLALOBOS RODRIGUEZ  
ALCALDE (S) DE LA COMUNA

Se firmó ante mí, con fecha 25 de agosto del Año 2020.-

  
  
NANCY FARFAN RIVEROS  
SECRETARIA MUNICIPAL  
MINISTRO DE FE

JVR/NFR/MMY/FIA/IAN/ian